

2. Fortschreibung Rahmenplan Eckernförde - 2017
Maßnahmenprogramm

Stand: 29.11.2017

Nr. der Maßnahme im Rahmenplan 2008	Gebiet / Lage	Maßnahmentyp	Kurzerläuterung der Maßnahmen	Stand der Umsetzung	2. Fortschreibung Rahmenplan			Grundsätzlich förderfähig im Programm Stadtbauwest
					entfällt vollständig	wird unverändert beibehalten	Fortschreibung/ Umformulierung/ Anpassung der Maßnahmen aufgrund von überarbeiteten Städtebaulichen Konzepten, Erschließungs- und Freiraumplanungen etc.	
1a	Innenhafen	Planungen Städtebau	städtebauliche Vorplanungen nördlicher Innenhafen	nicht erfolgt		weiterverfolgen		keine Städtebauförderung (ggf. Finanzierung aus anderen Fördertöpfen)
			Bauleitplanung nördlicher Innenhafen (Änderung F-Plan und B-Plan)		x			
		Planungen Städtebau	städtebauliche Vorplanungen südlicher Innenhafen	nicht erfolgt		weiterverfolgen		keine Städtebauförderung (ggf. Finanzierung aus anderen Fördertöpfen)
			Bauleitplanung südlicher Innenhafen (Änderung F-Plan und B-Plan)					
		Ordnungsmaßnahmen	Abbruch baulicher Anlagen nördl. Innenhafen	nicht erfolgt			Abbruch baulicher Anlagen nördl. Innenhafen (Kiosk, WC etc.)	keine Städtebauförderung (ggf. Finanzierung aus anderen Fördertöpfen)
			Abbruch baulicher Anlagen südl. Innenhafen	nicht erfolgt		weiterverfolgen		keine Städtebauförderung da private Investitionen
		Ordnungsmaßnahmen	Erschließung: Erweiterung / Fortführung der Promenade/	teilw. erfolgt			Erschließung: Erweiterung/ Fortführung des nördl. Teils der Promenade (Gaehjtestraße)	keine Städtebauförderung (ggf. Finanzierung aus anderen Fördertöpfen)
Erschließung: Neuordnung Schiffbrücke								
Ordnungsmaßnahmen	Erschließung: Neuordnung Frau-Clara-Straße	erfolgt	x					
		neu			Erschließung: Umbau Teilfläche Gaehjtestraße/ Bushaltestelle	keine Städtebauförderung da außerhalb des Sanierungsgebiets		
1b	Langebrückstr. / Ottestr. / Hafengang, Kirchplatz, Rathausmarkt	Ordnungsmaßnahmen	Erschließung: Verkehrsberuhigung / Neuordnung des Straßenraumes Langebrück-/ Ottestraße/ Hafengang	erfolgt	x			
			Umgestaltung Kirchplatz	nicht erfolgt	x			
			Umgestaltung Rathausmarkt	nicht erfolgt	x			
1c	nördliches Noorufer Zwischen Noor und Noorstraße sowie zwischen Bahnlinie und B76	Planungen Städtebau	städtebauliche Planungen	nicht erfolgt	x			
			Bauleitplanung (Änderung F-Plan und B-Plan)					
		Ordnungsmaßnahmen	Umsiedlung ansässiger Betriebe	nicht erfolgt				
			Grunderwerb (Koch- / Siemens-Gelände)	nicht erfolgt				
			Abbruch Gebäude	nicht erfolgt				
Ordnungsmaßnahmen	Altlastensanierung *	nicht erfolgt						

2. Fortschreibung Rahmenplan Eckernförde - 2017
Maßnahmenprogramm

Stand: 29.11.2017

Nr. der Maßnahme im Rahmenplan 2008	Gebiet / Lage	Maßnahmeart	Kurzerläuterung der Maßnahmen	Stand der Umsetzung	2. Fortschreibung Rahmenplan			Grundsätzlich förderfähig im Programm Stadtbauwest
					entfällt vollständig	wird unverändert beibehalten	Fortschreibung/ Umformulierung/ Anpassung der Maßnahmen aufgrund von überarbeiteten Städtebaulichen Konzepten, Erschließungs- und Freiraumplanungen etc.	
1d	Nooröffnung zwischen Schulweg und Noorstraße sowie zwischen Bahnlinie und Reeperbahn	Planungen Städtebau	städtebauliche Vorplanungen	teilw. erfolgt			städtebauliche Vorplanungen	förderfähig
			Bauleitplanung (Änderung F-Plan und B-Plan)				Bauleitplanung (Änderung F-Plan und B-Plan)	
		Ordnungsmaßnahmen	Grunderwerb (HaGe-Gelände, Verbrauchermärkte)	erfolgt	x	weiterverfolgen	Erschließung: Umbau Steindamm zu öffentlichem Platz inkl. Übergang zur Langebrückstraße	
			Grunderwerb Fläche Siemens (Markant, Parkplatzanlage)	erfolgt				
			Grunderwerb Reeperbahn 24	erfolgt				
			Grunderwerb Kreisbahntrasse	erfolgt				
			Abbruch HaGe - Gebäude	erfolgt				
			Abbruch Reeperbahn 24	erfolgt				
			Abbruch Parkdeck	in Durchführung				
			Abbruch Verbrauchermärkte	teilw. erfolgt				
			Alllastensanierung	in Durchführung				
			Erschließung: Umbau Steindamm	nicht erfolgt				
			Erschließung: Brückenbau Reeperbahn	nicht erfolgt				
			Erschließung: Umbau Noorstraße inkl. Kreuzungspunkt Steindamm	nicht erfolgt				
			Erschließung: Neubau interne Erschließungsstraße südl. der Nooröffnung	nicht erfolgt				
			Erschließung: Herstellen von Fuß- und Radwegeverbindungen im Gebiet	nicht erfolgt				
				neu				
			Grünordnung: Herstellen einer Wasserverbindung zwischen Innenhafen und Noor	nicht erfolgt				
		Grünordnung: Anlegen einer Parkfläche	nicht erfolgt					
		Baumaßnahmen	Hochbau: Neubau Parkhaus an der Noorstraße	erfolgt	x			
	neu				Hochbau: Herstellen einer Fuß- und Radwegebrücke über die Noorstraße			
	neu				Hochbau: Herstellen einer Fuß- und Radwegebrücke über die Nooröffnung			
	neu				Hochbau: Neubau von 3 Gebäuden auf dem Steindammplatz			
	neu				Hochbau: Errichtung eines Wohnquartiers östlich der neuen Wasserfläche			
	neu				Hochbau: Errichtung eines Neubaus südlich der Noorstraße			
1e	südl. Noorufer zwischen Noor und Schulweg sowie zwischen Bahnlinie und B 76	Ordnungsmaßnahmen	Rückbau Kleingärten	nicht erfolgt		weiterverfolgen	Erschließung: Herstellen eines Wanderweges	keine Städtebauförderung
		Grünordnung: Anlegen einer extensiven Grünfläche	nicht erfolgt					
			neu					
1f	Reeperbahn/ Schulweg	Ordnungsmaßnahmen	Erschließung: Neuordnung des Straßenraumes Reeperbahn und Schulstraße	nicht erfolgt			Erschließung: Neuordnung des Straßenraumes Reeperbahn und Schulstraße	förderfähig
1g	westl. Innenstadtrand Zwischen Bahnlinie und westl. Grenze der Grundstücke Reeperbahn 29-50	Planung Städtebau	Bauleitplanung (Änderung F-Plan / B-Plan)	nicht erfolgt			Bereich weiterverfolgen/ Anpassung Planung Bahnhofsareal - weitere Betrachtung im Zusammenhang mit 2a -	nicht im Rahmen der Städtebauförderung
		Ordnungsmaßnahmen	Neuordnung und Umgestaltung Parkplatzanlage	nicht erfolgt				

2. Fortschreibung Rahmenplan Eckernförde - 2017
Maßnahmenprogramm

Stand: 29.11.2017

Nr. der Maßnahme im Rahmenplan 2008	Gebiet / Lage	Maßnahmeart	Kurzerläuterung der Maßnahmen	Stand der Umsetzung	2. Fortschreibung Rahmenplan			Grundsätzlich förderfähig im Programm Stadtbauwest					
					entfällt vollständig	wird unverändert beibehalten	Fortschreibung/ Umformulierung/ Anpassung der Maßnahmen aufgrund von überarbeiteten Städtebaulichen Konzepten, Erschließungs- und Freiraumplanungen etc.						
2a	südwestlicher Innenstadtrand und Entlastungsparkplatz westl. der Bahnlinie zwischen Bahnlinie und Reeperbahn einschl. des Straßenraumes sowie westlich der Bahnlinie bis zu den angrenzenden Kleingärten	Planung Städtebau	Bauleitplanung Bereich südliche Reeperbahn bis Bahnhof (Änderung B-Plan und F-Plan)	nicht erfolgt			Bauleitplanung Bereich südliche Reeperbahn bis Bahnhof (Änderung B-Plan und F-Plan)	voraussichtlich keine Städtebauförderung					
			Bauleitplanung Entlastungsparkplatz (Änderung B-Plan und F-Plan)			Bauleitplanung Entlastungsparkplätze (Änderung B-Plan und F-Plan)							
		Ordnungsmaßnahmen	Grunderwerb "3. Gleis"	erfolgt	x		weiterverfolgen / Anpassung Planung Bahnhofsbereich Verzicht auf detaillierte Maßnahmenentwicklung, da für den öffentlichen Raum derzeit noch nicht festlegbar						
			Grunderwerb Reeperbahn 52	nicht erfolgt		weiterverfolgen							
			Abbruch des Gebäudes Reeperbahn 52										
			Abbruch Bahnhof										
			Entsiegelung ZOB		x								
			Entsiegelung Parkplatz Reeperbahn										
			Entsiegelung zu verlegender Bereich Reeperbahn										
			Abbruch des Gebäudes Bahnhofstr. 11		x								
			ggf. Altlastensanierung										
			Erschließung: Neubau Fuß- und Radwegeverbindung an der Bahnlinie										
			Erschließung: Neubau Verkehrs-/ Platzfläche ZOB										
			Erschließung: Neubau Bahnquerung für Fußgänger		erfolgt								
			Erschließung: Neubau / Verlegung der Reeperbahn an die Bahnlinie										
			Erschließung: Neubau von Parkplätzen an der Reeperbahn										
			Erschließung: Umgestaltung der Kreuzung Reeperbahn / Kieler Straße zu einem Platz		nicht erfolgt								
Erschließung: Umbau / Ausbau Entlastungsparkplatz, inkl. nördlicher Zufahrt													
Baumaßnahmen	Hochbau: Neubau Wartegebäude ZOB und Bahnhof		x										
2b	ehem. Bauschule zwischen Reeperbahn und dem Vorplatz der Stadthalle	Planung Städtebau	Bauleitplanung (Änderung B-Plan)	erfolgt				der Einsatz von Städtebaufördermitteln ist für die öffentlichen Flächen nicht gesichert, aber grundsätzlich möglich					
			Bauleitplanung	nicht erfolgt									
		Ordnungsmaßnahmen	Grunderwerb ehemalige Bauschule	noch nicht erfolgt	x		weiterverfolgen / Anpassen Umgestaltung der öffentlichen Freiflächen in Zusammenhang mit der Durchwegung Bahnhof-Strand und der geplanten Gestaltung des Fördeplatzes Verzicht auf detaillierte Maßnahmenentwicklung (siehe 2a)						
			Grunderwerb Bahnhofstr. 8										
			Grunderwerb Bahnhofstr. 10										
			Grunderwerb Bahnhofstr. 12										
			Grunderwerb Kieler Str. 61										
			Abbruch Bahnhofstr. 8										
			Abbruch Bahnhofstr. 10										
			Abbruch Bahnhofstr. 12										
			Abbruch Kieler Str. 61										
			Grünordnung: Anlegen eines öffentl. Gartens an der ehemaligen Bauschule						noch nicht erfolgt				
			Erschließung: Umgestaltung Straße zwischen Kieler Straße und Stadthallenplatz										
			Erschließung: Umgestaltung und Neuordnung der Bahnhofstraße										
			Erschließung: Umgestaltung und Neuordnung der Gerichtstraße						erfolgt				
			Baumaßnahmen						Hochbau: Sanierung der ehem. Bauschule	erfolgt	x		

2. Fortschreibung Rahmenplan Eckernförde - 2017
Maßnahmenprogramm

Stand: 29.11.2017

Nr. der Maßnahme im Rahmenplan 2008	Gebiet / Lage	Maßnahmeart	Kurzerläuterung der Maßnahmen	Stand der Umsetzung	2. Fortschreibung Rahmenplan			Grundsätzlich förderfähig im Programm Stadtbauwest
					entfällt vollständig	wird unverändert beibehalten	Fortschreibung/ Umformulierung/ Anpassung der Maßnahmen aufgrund von überarbeiteten Städtebaulichen Konzepten, Erschließungs- und Freiraumplanungen etc.	
2c	Gänsemarkt	Ordnungsmaßnahmen	Erschließung: Umgestaltung Gänsemarkt	nicht erfolgt	x			
2d	südöstliche Innenstadt (Exer, Stadthalenplatz / "Fördeplatz")	Planung Städtebau	städtebauliche Vorplanungen Exer Bauleitplanung (Änderung B-Plan und F-Plan)	nicht erfolgt			städtebauliche Vorplanungen Exer Bauleitplanung (Änderung B-Plan und F-Plan)	Einsatz von Städtebaufördermitteln für die öffentlichen Flächen nicht gesichert, aber grundsätzlich möglich
		Ordnungsmaßnahmen	Entsiegelung Exer	noch nicht erfolgt	x	weiterverfolgen/ detaillierte Maßnahmen werden im Zuge eines städtebaulichen/ freiraumplanerischen Wettbewerbes entwickelt (der genaue Umgriff kann erst nach Klärung aller Rahmenbedingungen festgelegt werden - siehe 2a)		
			Erschließung: Umbau Vorplatz Stadthalle inkl. der Kreuzung am Exer / Jungfernstieg ("Fördeplatz")		x			
			Erschließung: Bau einer Seebrücke					
			Erschließung: Umbau Zugang Promenade + Kreuzung Preußerstr./ Am Exer		x			
Grünordnung: Pflanzen von Bäumen (historischer Baumkranz Exer)								
2e	südliche Innenstadt	Baumaßnahmen		neu		öffentliche Umnutzung zur Leerstandsbesichtigung der Willers-Jessen-Schule	förderfähig	
3	Bereich Hafen und Hauptstrand	Baumaßnahmen		neu		Hochwasserschutzmaßnahmen	keine Städtebauförderung (ggf. Finanzierung aus anderen Fördertöpfen)	